

Отчет по выполнению инвестиционной программы за 1-квартал 2020 г.

№	Наименование работ	по Кызылжарминской РЭС		Процент выполнения	по Шиелйскому РЭС		Процент выполнения	ВСЕГО:		Процент выполнения
		по проекту	на 27.03.2020г		%	по проекту		на 27.03.2020 г	%	
1	Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	3938	3359	85%	4048	3648	90%	7986	7007	88%
2	Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	3626	2652	73%	110	110	100%	3736	2762	74%
3	Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	1757	926	53%	13	9	69%	1770	935	53%
4	Установка ж/б опор СВ-164-12 (шт)	113	41	36%				113	41	36%
5	Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	167,04	116,338	70%	85,128	69,809	82%	252,168	186,147	74%
6	Монтаж СИП-2 (км)	161,5	17,75	11%	62,795	55,69	89%	224,295	73,437	33%
7	Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	88,83	75,025	84%				88,83	75,025	84%
8	Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	12,28	8,938	73%				12,28	8,938	73%
9	Монтаж силового кабеля 0,4 кВ (км)	4,87	4,381	90%	0,3	0	0%	5,17	4,381	85%
10	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА	2	2	100%				2	2	100%
11	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА	37	37	100%	1	1	100%	38	38	100%
12	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА	13	13	100%	16	16	100%	29	29	100%
13	Установка РП-10 кВ (к-т)	1	1	100%				1	1	100%
14	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	3	3	100%				3	3	100%
15	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Промышленная	2	2	100%				2	2	100%
16	Замена оборудования на РУ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №1 Белкуль	1	1	100%				1	1	100%
17	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 160 кВА (шт)				1	1	100%	1	1	100%
18	Шкаф учета ЭЭ трехфазный	1534	8	1%	150		0%	1684	8	0%
19	Шкаф учета ЭЭ однофазный	6460	3591	56%	2871	2910	101%	9331	6501	70%