

## Отчет по выполнению инвестиционной программы за 2-квартал 2019 года

№	Наименование работ	по Кызылжарминской РЭС		Процент выполнения	по Шиелийскому РЭС		Процент выполнения	ИТОГО	Процент выполнения
		по проекту	на 01.07.2019 г		по проекту	на 01.07.2019 г			
	2			%			%	на 01.07.2019 г	%
1	Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	3576	1359	38	3040	2412	79	3771	57
2	Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	2066	1488	72	135	91	67	1579	72
3	Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	519	497	95	10	2	20	499	94
4	Установка ж/б опор СВ-164-1 (шт)	18	12	66				12	66
5	Установка ж/б опор СВ-164-12 (шт)	34							
6	Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	146,78	17,212	11	95,45	23,24	24	40,452	27
7	Монтаж СИП-2 (км)	138,603			69,581				
8	Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	82,917	32,16	39				32,158	39
9	Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	8,129	4,897	60				4,897	60
10	Монтаж силового кабеля 0,4 кВ (км)	0,31							
11	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА (шт)	2	2	100				2	100
12	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА (шт)	38	12	31				12	31
13	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА (шт)	13	8	61				8	61
14	Установка РП-10 кВ (к-т)	1	1	100				1	100
15	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	3	3	100				3	100
16	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Промышленная	2	2	100				2	100
17	Замена оборудования на РУ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №1 Белкуль	1							
18	Замена ТП-10/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ				18				