

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 1-полугодие 2018 года
АО "КЭЖ", передача и распределение электрической энергии, утвержден приказом ДКРЕММЭК Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области от 29.11.2016 г. №157-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
кем утверждена(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | собственные средства | | Земные средства | | причины отклонения | Бюджетные средства | | Нераспределенные средства (на начало периода) | | Показатели эффективности, надежности и качества ² | | Оценки | Причины | | | | | |
|--|---|-------------------|--|------|--|----------------------|------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|------|---|------|--|------|--------|---------|------|------|------|------|--|
| | | | план | факт | | план | факт | отклонение | отклонение | | план | факт | план | факт | план | факт | | | план | факт | план | факт | |
| 1 | Модернизация воздушных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ТЭС-3/10 кВ | км | 54 289 | 0 | 607 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Модернизация воздушных линий 10 кВ, находящихся в зоне обслуживания | км | 21,396 | 0 | 265 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Реконструкция и модернизация в г. Кызылорда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Договор с подрядчиком на реализацию был заключен 10 апреля 2018 года. В данное время идет завозка

| 3 | Модернизация воздушных линий 10 кВ, находящиеся в зоне обслуживания | Реконструкция и модернизация в п.Шиели | | | | | | | | | | | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|-----------|---|---|---|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | 25,494 | 0 | 330 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 467 | | 0 | 330 467 | 0 | 330 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п.Шиели | км | 38,96 | 0 | 231 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 440 | 0 | 231 440 | 0 | 231 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 250 кВА в п.Шиели | шт | 9 | 0 | 63 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 203 | 0 | 63 203 | 0 | 63 203 | 0 | 63 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанции | шт | 420 | 0 | 312 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 0 | 312 500 | 0 | 312 500 | 0 | 312 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего | км | 140,14 | | 1 830 357 | | | | | | 1 830 357 | | 1 830 357 | | 1 830 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Договор с подрядчиком на реализацию был заключен 10 апреля 2018 года. В данное время идет закупка материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Председатель Правления _____
(Ф.И.О. подпись, дата)

Каримбаев М.

