

Отчет по выполнению инвестиционной программы за 3-квартал 2020 года

объем ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ по таблице №4

№	Наименование работ	по Кызылжарминской РЭС		Процент выполнения	по Шиелийскому РЭС		Процент выполнения	ВСЕГО:		Процент выполнения
1	Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	3938	3885	99%	4048	4048	100%	7986	7933	99%
2	Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	3626	3450	95%	110	110	100%	3736	3560	95%
3	Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	1757	1390	79%	13	13	100%	1770	1403	79%
4	Установка ж/б опор СВ-164-12 (шт)	113	51	45%				113	51	45%
5	Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	167,04	166,319	100%	85,128	90,657	106%	252,168	256,976	102%
6	Монтаж СИП-2 (км)	161,5	93,025	58%	62,795	62,80	100%	224,295	155,82	69%
7	Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	88,83	82,365	93%				88,83	82,365	93%
8	Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	12,28	9,479	77%				12,28	9,479	77%
9	Монтаж силового кабеля 0,4 кВ (км)	4,87	4,691	96%	0,3	0,3	100%	5,17	4,991	97%
10	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА (шт)	2	2	100%				2	2	100%
11	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА (шт)	37	37	100%	1	1	100%	38	38	100%
12	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА (шт)	13	13	100%	16	16	100%	29	29	100%
13	Установка РП-10 кВ (к-т)	1	1	100%				1	1	100%
14	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	3	3	100%				3	3	100%
15	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Промышленная	2	2	100%				2	2	100%
16	Замена оборудования на РУ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №1 Белкуль	1	1	100%				1	1	100%
17	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 160 кВА (шт)				1	1	100%	1	1	100%
18	Шкаф учета ЭЭ трехфазный	1534	182	12%	150	150	100%	1684	332	20%
19	Шкаф учета ЭЭ однофазный	6460	6078	94%	2871	2871	100%	9331	8949	96%