

Отчет по выполнению инвестиционной программы за 4-квартал 2020 года

объем ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ по таблице №4

№	Наименование работ	по Кызылжарминской РЭС		Процент выполнения	по Шиелийскому РЭС		Процент выполнения	ВСЕГО:		Процент выполнения
1	Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	3938	3938	100%	4048	4048	100%	7986	7986	100%
2	Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	3626	3626	100%	110	110	100%	3736	3736	100%
3	Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	1757	1757	100%	13	13	100%	1770	1770	100%
4	Установка ж/б опор СВ-164-12 (шт)	113	113	100%				113	113	100%
5	Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	167,04	167,04	100%	85,128	90,657	106%	252,168	257,697	102%
6	Монтаж СИП-2 (км)	161,5	161,5	100%	62,795	62,80	100%	224,295	224,295	100%
7	Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	88,83	88,83	100%				88,83	88,83	100%
8	Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	12,28	12,28	100%				12,28	12,28	100%
9	Монтаж силового кабеля 0,4 кВ (км)	4,87	4,87	100%	0,3	0,3	100%	5,17	5,17	100%
10	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА (шт)	2	2	100%				2	2	100%
11	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА (шт)	37	37	100%	1	1	100%	38	38	100%
12	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА (шт)	13	13	100%	16	16	100%	29	29	100%
13	Установка РП-10 кВ (к-т)	1	1	100%				1	1	100%
14	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	3	3	100%				3	3	100%
15	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кв, Промышленная	2	2	100%				2	2	100%
16	Замена оборудования на РУ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №1 Белкуль	1	1	100%				1	1	100%
17	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 160 кВА (шт)				1	1	100%	1	1	100%
18	Шкаф учета ЭЭ трехфазный	1534	1534	100%	150	150	100%	1684	1684	100%
19	Шкаф учета ЭЭ однофазный	6460	6460	100%	2871	2871	100%	9331	9331	100%