

Информация по исполнению инвестиционных программ (утвержд. + доп. мероприятия)

№ п/п	Наименование региона	Наименование СЕМ	Наименование мероприятия	Сумма, ТЫС. ТЕНГЕ			Срок реализации	Ремонт/замена/реконструкция сетей, КМ.		Ремонт/замена/реконструкция оборудования, ЕД.		Примечание		
				План на 2024 год	Факт на 31.12.2024г.	% исполнения к плану		План на 2024 год	Факт на 31.12.2024г.	План на 2024 год	Факт на 31.12.2024г.			
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года перенесенные на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта														
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	87 069	87 069	100	июнь	13	13			выполнено		
2			Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	29 436	29 439	100	август			1	1	выполнено		
3			Приобретение организационной техники	5 400	5400	100	апрель			24	32	выполнено		
Инвестиционная программа 2024 года														
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ	411 633	292 186	71	перенос на 2025 год	33,36	26,86			ведутся строительные-монтажные работы		
2			Модернизация системы телемеханики и подключение к SCADA	28 170	28 170	100	ноябрь			1	1	выполнено		
3			Услуги авторского надзора	1 932	1352,5	70	перенос на 2025 год					ведутся строительные-монтажные работы		
4			Услуги технического надзора	10 282	7197,4	70	перенос на 2025 год					ведутся строительные-монтажные работы		
5			Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	8 045	8 045	100	октябрь			131	131	выполнено		
6			Замена оборудование КСО, ЩО, Тр-р	670 353	670 353	100	перенос на 2025 год			56	55	ЦРП-28 остаток		
7			Ремонт зданий ЦРП/ТП-10/0,4кВ	48 046	48 046	100	октябрь			24	24	выполнено		
8			Замена ТП/КТПН-10/0,4кВ на КТПБ 10/0,4кВ	453 272	453 272	100	октябрь			22	22	выполнено		
9			Реконструкция ВЛ-10 кВ	29 174	29 174	100	сентябрь	3,1	3,1			выполнено		
10			Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	29 699	29 699	100	сентябрь	7,43	7,43			выполнено		
11			Реконструкция КЛ-10 кВ	83 830	83 830	100	сентябрь	4,94	4,94			выполнено		
12			Реконструкция КЛ-0,4 кВ	35 506	35 506	100	сентябрь	7,71	7,71			выполнено		
13			Реконструкция ВЛ-35кВ Л-33-34	59 082	59 082	100	сентябрь	0,5	0,5			выполнено		
					«Электрообеспечение жилых массивов Шаганского сельского округа Сырдарьинского района»									
14					Реконструкции ВЛ-10кВ	500 366	500 366	100	сентябрь	23,19	23,19			выполнено
15					Реконструкции ВЛ-0,4кВ	229 103	229 103	100	сентябрь	38,26	38,26			выполнено
16					Реконструкция КЛ-0,4кВ	291 613	291 613	100	сентябрь	1,3	1,3			выполнено
					«Реконструкция электролиний по улицам кент Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области»									
17			Реконструкция ВЛ-0,4кВ	273 485	273 485	100	сентябрь	16,64	16,64			выполнено		
18			Реконструкция КЛ-0,4кВ	16 209	16 209	100	сентябрь	0,34	0,34			выполнено		