

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2023 год за 4 квартал**

4 квартал

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактический исполнено		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1 278 977</b>			
<b>1</b>	<b>Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.</b>						
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	27,65	185189	14,65	98120	ведутся работы по выкопке ям и установке стоек опор
<b>2</b>	<b>Реконструкция ЦРП-10 кВ №9</b>	компл	1	29436	-	-	будет подана повторная заявка на поставку оборудования и переноса мероприятий на 2024 год
<b>3</b>	<b>Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.</b>	шт	1345	129207	1345	129207	выполнено
<b>4</b>	<b>Приобретение организационной техники</b>	шт	24	6296	-	-	будет подана повторная заявка на поставку оборудования и переноса мероприятий на 2024 год
<b>5</b>	<b>Разработка проектно-сметной документации инвестиционной программы на 2024 год</b>	услуга	1	3 066	1	3 066	выполнено
<b>6</b>	<b>Приобретение автотехники</b>	ед.	1	12000	1	12000	выполнено
<b>7</b>	<b>Реконструкция КЛ-10 кВ</b>	км	21,15	230618	21,2	230618	выполнено
<b>8</b>	<b>Реконструкция КЛ-0,4 кВ</b>	км	10,5	52083	10,5	52083	выполнено
<b>9</b>	<b>Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа</b>	ед.	35	631081	35	631081	выполнено
	<b>Инвестиционная программа на 2023 год</b>			<b>1278977</b>		<b>1156175</b>	