

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год
 * Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"
 наименование субъекта, вид деятельности

наименование субъекта, вид деятельности																									
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда																							
1	Передача и распределение электроэнергии	Модернизация трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Комсомол", ПС-35/10 кВ "Залинейная", ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	шт.	38	0		прилагается	448 227		448 227		0	0	448 227	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2	Передача и распределение электроэнергии	Строительно-монтажные работы ТП-10/0,4 кВ №№58А, 92А, 151А, 190А, 191А, 379А, 380А, 411А, 493А, 141А, 237А, 345А, 462А, 37А в г.Кызылорда	шт.	14	0			141 058		141 058	В связи с длительным периодом тендерных процедур согласно правил ЕБРР договор на реализацию был заключен 10 апреля 2018 года. Исполнение инвестпрограммы планируется с мая месяца 2018 года. (Прилагается)	0	0	141 058	0	0	0	0	0	0	0	0			0
																								В связи с длительным периодом тендерных процедур согласно правил ЕБРР договор на реализацию был заключен 10 апреля 2018 года. Исполнение инвестпрограммы планируется с мая месяца 2018 года. (Прилагается)	

		Реконструкция и модернизация в п.Шиели								разъяснение: 2 листа)														разъяснение: 2 листа)	
3	Передача и распределение электроэнергии	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Шиели	км.	11,77	0			61 797	61 797		0	0	61 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4	Передача и распределение электроэнергии	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 250 кВА в п.Шиели	шт.	9	0			63 203	63 203		0	0	63 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Всего:		км.	11,77	0			714 285	714285		0	0	714285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			шт.	61																					

Заместитель Председателя Правления
по производству-главный инженер



Нарибаев А.

Начальник ПТС



Вильгельм В.А.

3-қосымша

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі)

[illegible]

3	Электр энергиясын беру және	Шиелі кентінде 0,4 кВ әуе желісін қайта құру және жаңғырту	км.	11,77	0		61 797	61 797	бағдарлама орындалуы 2018 жылдың мамыр айынан басталады деп жоспарлануда.	0	0	61 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Инвест бағдарлама орындалуы 2018 жылдың мамыр айынан басталады деп жоспарлануда.	0
4	Электр энергиясын беру және тарату қызметі	Шиелі кентіндегі қуаты 250кВА трансформаторлы қосалқы станцияларды қайта құру және жаңғырту	шт.	9	0		63 203	63 203		0	0	63 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			км.	11,77			714 285	714285		0		714285		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			шт.	961																				

Басқарма төрағасының жөніндегі
орынбасары-бас инженер

(аты-жөні, қолы, датасы)

Дарибаев А.

Өндірістік-техникалық қызмет бастығы

(аты-жөні, қолы, датасы)

Вильгельм В.А.