

Информация по исполнению инвестиционных программ (утвержд. + доп. мероприятия)

№ п/п	Наименование региона	Наименование СЕМ	Наименование мероприятия	Сумма, ТЫС. ТЕНГЕ			Срок реализации	Ремонт/замена/реконструкция сетей, КМ.		Ремонт/замена/реконструкция оборудования, ЕД.		Примечание
				План на 2025 год	Факт на 04.03.2025г.	% исполнения к плану		План на 2025 год	Факт на 04.03.2025г.	План на 2025 год	Факт на 04.03.2025г.	
Мероприятия инвестиционной программы 2024 года перенесенные на 2025 год по причинам не зависящим от субъекта												
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ	119 447	33 000	28	перенос на 2025 год	33,36	26,86			ведутся строительно-монтажные работы
3			Услуги авторского надзора	580	0,0	0	перенос на 2025 год					ведутся строительно-монтажные работы
4			Услуги технического надзора	3 085	0,0	0	перенос на 2025 год					ведутся строительно-монтажные работы
5			Замена оборудование КСО, ЩО, Тр-р	71 063	71 063	100	перенос на 2025 год			1	1	ведутся поставка оборудования
Инвестиционная программа 2025 года												
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция и модернизация электрических сетей КЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	36 488			июль-ноябрь	2,3				подана заявка на портал государственных закупок на приобретение необходимых материалов
2			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	168 870			июль-ноябрь	22,3				подана заявка на портал государственных закупок на приобретение необходимых материалов
3			Реконструкция и модернизация электрических сетей КЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	58 852			июль-ноябрь	5,55				подана заявка на портал государственных закупок на приобретение необходимых материалов
			Модернизация системы телемеханики и подключение к SCADA	70 160			июль-ноябрь			3		подана заявка на портал государственных закупок на приобретение необходимых материалов
4			Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ	80 793			июль-ноябрь			1 832		подана заявка на портал государственных закупок на приобретение необходимых материалов
5			Приобретение автотехники	117 447			июль-ноябрь			3		подана заявка на портал государственных закупок на приобретение необходимых материалов
6			Ремонт ВЛ-35кВ Л-33, Л-34 ПС-220/35/10кВ «КТЭЦ» – ПС-35/10кВ «Шугыла»	194 898			июль-ноябрь	16				подана заявка на портал государственных закупок на приобретение необходимых материалов