

Информация по исполнению инвестиционных программ (утвержд. + доп. мероприятия)

№ п/п	Наименование региона	Наименование СЕМ	Наименование мероприятия	Сумма, ТЫС. ТЕНГЕ			Срок реализации	Ремонт/замена/реконструкц		Ремонт/замена/реконструкц		Примечание
				План на 2023 год	Факт на 19.01.2024 г.	% исполнени я к плану		План на 2023 год	Факт на 19.01.2024г.	План на 2023 год	Факт на 19.01.2024г.	
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	185 189	98 120	53	декабрь	27,65	14,65			ведутся работы по выкопке ям и установке стоек опор
2			Реконструкция и модернизация ЦРП-10 кВ	29 436	0	0	декабрь			1	0	будет подано повторная заявка на поставку оборудования и переноса мероприятий на 2024 год
3			Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	129 207	129 207	100	декабрь			1 345	1 345	выполнено
4			Приобретение организационной техники	6 296	0	0	декабрь			24	0	будет подано повторная заявка на поставку оборудования и переноса мероприятий на 2024 год
5			Приобретение автотехники	12 000	12 000	100	декабрь			1	1	выполнено
6			Разработка проектно-сметной документации инвестиционной программы на 2024 год	3 066	3 066	100	декабрь			1	1	выполнено
7			Реконструкция КЛ-10 кВ	230 618	230 618	100	декабрь	21,15	21,15			выполнено
8			Реконструкция КЛ-0,4 кВ	52 083	52 083	100	декабрь	10,5	10,5			выполнено
9			Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа	631 081	631 081	100	ноябрь			35	35	выполнено