

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2022 год за 2 квартал

2 квартал

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактическое		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
	ВСЕГО			345 868		0	
1.	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.					0	
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	34,50	191015			Проектирование завершено, объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
2.	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.						
	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	2434	154853			объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
	Инвестиционная программа на 2022 год			345868			