

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2022 год за 3 квартал

3 квартал

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактическое исполнение		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
	ВСЕГО			345 868			
1.	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.						
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	34,50	191015	0	0	Ведутся строительно-монтажные работы по установке опор ВЛ-10/0,4 кВ. Предварительный срок завершения работ ноябрь месяц 2022 года.
2.	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.						
	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	2434	154853	456	71,196	456 однофазных и трехфазных приборов учета установлено на фасаде домов запитанных от ПС-35/10 кВ "Жанарык". 70 шлюзов УСПД были установлены в Кызылжарминском районе г. Кызылорда (52 шт.) и в поселке Шиели (18 шт.). Продолжаются работы по установке однофазных приборов учета электроэнергии. Выполняются мероприятия по подготовке к пуско-наладочным работам.
	Инвестиционная программа на 2022 год			345868	456	71,196	