

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2023 год за 3 квартал**

*3 квартал*

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактический исполнено		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1 344 877</b>			
1.	<b>Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.</b>						
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	27,04	193014	11,36	87966	ведутся работы по выкопке ям и установке стоек опор
2.	<b>Реконструкция ЦРП-10 кВ №9</b>	компл	1	96135	-	-	подана заявка на поставку оборудования
3.	<b>Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.</b>	шт	1549	76311	442	27310	ведутся работы по установке приборов учета
4.	<b>Приобретение автотехники</b>	ед.	1	6050	1	12000	выполнено
5.	<b>Реконструкция КЛ-10 кВ</b>	км	21,15	285079	19,3	174814	ведутся работы по выкопке траншеи и монтажу кабеля
6.	<b>Реконструкция КЛ-0,4 кВ</b>	км	10,5	57864	8,9	69830	ведутся работы по выкопке траншеи и монтажу кабеля
7.	<b>Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа</b>	ед.	35	630423	35	606593	ведутся работы по подключению потребителей к вновь установленным КТПБ-10/0,4 кВ
	<b>Инвестиционная программа на 2023 год</b>			<b>1344877</b>		<b>978513</b>	